

質問回答書

工事名：令和2年度 建 第4号 甲良東小学校エレベーター設置工事

質問事項	回答
数量明細P26 防災シャッター既存不適格改修について 既存メーカーご指示ください。	既存のシャッターメーカーは文化シャッターです。
鉄骨製作工場のグレードが、構造特記仕様書は、Rグレード、建築工事特記仕様書では、Mグレードになっております。いずれかご指示ください。 (102.201)	鉄骨製作工場のグレードは、構造特記仕様書を正とし、Rグレードとする。
内部仮囲いの仕様が、平面詳細図は、LGS+PB12.5ですが、積算内訳書は、波板亜鉛板になっております。いずれかご指示ください。(114.115.6/42)	内部仮囲いの仕様は、平面詳細図を正とし、LGS+石膏ボード12.5程度とする。
作業時間等の制限があれば、ご指示ください。	資材の搬入時間は生徒の登下校時間外とし、また大きな音の発生する作業は授業時間外とする。詳細時間等については打合せにより決定する。
積算内訳書に、柱脚絶縁材設置とありますが、発砲スチレンフォーム厚み20mm程度でよろしいでしょうか。ご指示ください。(10/42)	柱脚絶縁材は、ポリスチレンフォームt25程度とする。
D 書架移動は、同じフロア内と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。 (109)	凡例D書架移動は、図書コーナー内での移動とする。

<p>外部仕上表では、土間下ポリスチレンフォーム厚25+防湿ポリエチレンフィルム厚み0.15となっており、土間配筋詳細図は土間下捨てコンクリート厚み50とおもわれます。いずれかご指示ください。(104.212)</p>	<p>1階土間下断熱材は、仕上表のとおり、ポリスチレンフォームt25+防湿フィルムt0.15とする。</p>
<p>構造特記仕様書に、鉄骨工事の溶接は、AW検定有資格者とありますが、有資格者が少ないため、鉄骨施工業が、限定されます。AW検定有資格者以外でもよろしいでしょうか。ご指示ください。(201)</p>	<p>鉄骨溶接について、構造特記仕様書7-8欄は「代替タブを使用する場合、代替タブ溶接技量検定付加試験をおこなうこととする。AW検定の有資格者で係員の承認を受けた者は、その技量検定付加試験を免除することができる」ことであるから、代替タブを使用する場合、“代替タブ溶接技量検定付加試験”をおこなえば、溶接作業従事者は必ずしもAW検定有資格者である必要はない。</p>
<p>特記仕様書3の舗装工事で、カラー舗装に○印がありますが、積算内訳書にありません。カラー舗装はなしでよろしいでしょうか。ご指示ください。(103)</p>	<p>特記仕様書、舗装工事欄のカラー舗装はなしとする。</p>
<p>特記仕様書3の建具工事で、網戸 合成樹脂製とありますが、建具表にも積算内訳書にもありません。無しでよろしいでしょうか。ご指示ください。(103.119)</p>	<p>建具工事の網戸について、特記仕様書どおり合成樹脂製網戸を設置するものとする。</p>
<p>サッシ撤去部分の天井を取り合い部分W600程度下地共解体の必要があるように思われます。また、多目的ホール、倉庫の天井仕上をご指示ください。(116.117)</p>	<p>サッシ撤去部分において、天井取合い部を下地とも撤去し復旧をおこなうこととする。また天井仕上は以下のとおりとする。 多目的ホール既設天井仕上：石膏ボードt9.5AEP仕上 倉庫既設天井仕上：化粧石膏ボードt9.5</p>
<p>積算内訳書 10、金属工事に、腰水切り 2.5mとありますが、アルミ製でしょうか。また、取付箇所をご指示ください。</p>	<p>積算内訳書、金属工事内の腰水切りはアルミ製とし、3階前室屋根水切り天端(図117参照)の水切りである。</p>
<p>図面No.503 排水柵について 排水柵リストと図面との内容に相違があります。 どちらを正とすれば宜しいでしょうか。</p>	<p>排水設備図において、柵形状は図面を正とする。</p>