

質問回答書

工事名：令和2年度 建 第3号甲良中学校便所改修工事

質問事項	回答
<p>建具 LSD 障害者用便所部分のハンガー戸：リストには、ケレン+再塗装と撤去と両方記載ございますが、撤去と考えて宜しいでしょうか、ご指示ください。</p>	<p>撤去とし、図面通り新設とします。</p>
<p>建具 上げ下げ窓 クリーニングにつき、外部クリーニング建具廻りシーリング打替えに伴い、建物の高さが知りたいので、立面図頂けますでしょうか、よろしくお願ひ致します。又はシーリング再施工はガラス部分のみと考えてよろしいでしょうかご指示ください。</p>	<p>内部からの作業可能範囲とします。</p>
<p>A08、091F土間撤去部分 08図では、F通り測片方寸法しか見えてないのですが、2-4通りの幅 寸法をご指示ください。</p>	<p>別紙参照</p>
<p>改修工事 建具廻り 木見切り SOP新設は25×20程度と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>25×20です。新設化粧鏡W1640*H800の四方も同じです。</p>
<p>校舎棟 天井点検口450角は、必要でしょうか、ご指示ください。</p>	<p>本館棟：24箇所 技術教室棟：2箇所です。</p>

面台は、平面図はテラゾブロックですが、特記仕様書はポストフォームと記載がございますが、どちらを正と考えて宜しいでしょうかご指示ください。

ポストフォームです。