

# 質問回答書

工事名：令和2年度 建 第6号 甲良中学校屋上防水他改修工事

質問事項	回答
資材搬入時現場北側の2カ所の外部昇降足場へ敷地北東角の駐車場からアプローチは可能ですか。	駐車場及び道路から直線進入も可能です。
工事期間中既存のトイレは使用可能ですか。	仮設トイレを設置願います。
工事ヤードの西面道路側の仮囲いは伸縮式のゲートとしてよろしいですか。	出入口部は伸縮式のゲートを設置ください。
建築改修工事に伴い設備機器の取外し、再取付と明記していますが、玄関庇の照明器具のみでよろしいでしょうか。ご指示ください。(図面A-01)	玄関庇の照明器具を現場の状況に応じ3階普通教室、プラスバンド部室の天井改修範囲に干渉する場合も同様とお考えください。
DP塗装の上塗りの種類をご指示ください。(図面A-02)	3級ポリウレタン樹脂塗料(A種)としてください。
3階作業箇所(普通教室、プラスバンド部室)にはどこから入るのかご指示下さい。(図面A-03,05)	特別教室棟側の出入口から入り、西側階段を使って3階まで上がってください。

工事ヤードの入口はないのでしょうか。ご指示ください。(図面A-03)

出入口部は伸縮式のゲートを設置ください。

塔屋のルーバー取付下地の塗装塗替えは、高架水槽側のみの塗装でよろしいでしょうか。ご指示ください。(図面A-05,08)

高架水槽側から可能な範囲まで塗装塗替えを行うものとしてください。